



INFORMAÇÕES OBRAS PÚBLICAS

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E DRENAGEM SUPERFICIAL EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE FORMAÇÃO - DIAMANTINA

EM ANDAMENTO

DATA ORDEM DE SERVIÇO	20 DE MARÇO DE 2023	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 20/03/2023	TERMINO: 30/05/2023
LOCALIZAÇÃO	ESTRADA VICINAL DA FORMAÇÃO- FINALIZADO	
EMPRESA CONTRATADA	COSNTRUTORA AEG LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA EDGAR DA MATA, Nº 136 A, BAIRRO PRESIDENTE - DIAMANTINA/MG	
CONTATO EMPRESA	construtora.agir@hotmail.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 243.719,20	

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E DRENAGEM SUPERFICIAL NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA - DIAMANTINA

EM ANDAMENTO

DATA ORDEM DE SERVIÇO	14 DE DEZEMBRO DE 2022	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 14/12/2022	TERMINO: 30/07/2023
LOCALIZAÇÃO	RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA	
EMPRESA CONTRATADA	TRANSMACEDO TRANSPORTES LTDA ME	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA POUSO ALEGRE Nº 47 - FUNDOS BAIRRO VILA NOVA - TURMALINA - MG	
CONTATO EMPRESA	transmacedotransporte@yahoo.com.br	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	OPERAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - BDMG	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 445.366,75	

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E DRENAGEM SUPERFICIAL NOS DISTRITOS DE SENADOR MOURÃO E EXTRAÇÃO - DIAMANTINA

EM ANDAMENTO

DATA ORDEM DE SERVIÇO	24 DE OUTUBRO DE 2022	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 24/10/2022	TERMINO: 30/07/2023
LOCALIZAÇÃO	RUAS NO DISTRITO DE SENADOR MOURÃO E RUAS NO DISTRITO DE EXTRAÇÃO	
EMPRESA CONTRATADA	TRANSMACEDO TRANSPORTES LTDA ME	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA POUSO ALEGRE Nº 47 - FUNDOS BAIRRO VILA NOVA - TURMALINA - MG	
CONTATO EMPRESA	transmacedotransporte@yahoo.com.br	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	OPERAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - BDMG	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 460.111,01	

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E DRENAGEM SUPERFICIAL EM TRECHOS DO MORRO DE ACESSO A COMUNIDADE DE BRAUNAS - DIAMANTINA

EM ANDAMENTO

DATA ORDEM DE SERVIÇO	07 DE NOVEMBRO DE 2022	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 07/11/2022	TERMINO: 30/05/2023
LOCALIZAÇÃO	FINALIZADO	
EMPRESA CONTRATADA	COMADEN CONSTRUÇÕES LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA EXPEDITO FININHO, Nº 134, MORADA BELA VISTA - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	
CONTATO EMPRESA	Comaden@outlook.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	PRÉ SAL	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 180.420,61	

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E DRENAGEM SUPERFICIAL EM TRECHOS DO MORRO DE ACESSO AO POVOADO DO PINHEIRO - DIAMANTINA

EM ANDAMENTO

DATA ORDEM DE SERVIÇO	24 DE OUTUBRO DE 2022	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 24/10/2022	TERMINO: 19/08/2023
LOCALIZAÇÃO	TRECHOS DO MORRO DE ACESSO A COMUNIDADE DO PINHEIRO - MORRO DO VAI COM DEUS	
EMPRESA CONTRATADA	COMADEN CONSTRUÇÕES LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA EXPEDITO FININHO, Nº 134, MORADA BELA VISTA - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	

CONTATO EMPRESA	Comaden@outlook.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO DE REPARAÇÃO DA VALE	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 359.648,07	
REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DA COBERTURA DA SEDE DA BANDA MIRIM		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	05 DE ABRIL DE 2023	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 18/04/2023	TERMINO: 16/08/2023
LOCALIZAÇÃO	RUA NAZARETH, N.68, CENTRO - DIAMANTINA / MG	
EMPRESA CONTRATADA	GTA LTDA EPP	
ENDEREÇO EMPRESA	PRAÇA DR. PRADO, Nº191 A, CENTRO - DIAMANTINA / MG	
CONTATO EMPRESA	construtoragta@yahoo.com.br	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 116.054,99	
RÉPLICA DE LOCOMOTIVA A VAPOR NO LARGO DOM JOÃO		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	23 DE DEZEMBRO DE 2022	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 04/01/2023	TERMINO: 14/10/2023
LOCALIZAÇÃO	LARGO DOM JOÃO - DIAMANTINA / MG	
EMPRESA CONTRATADA	DU'ARTE DESIGNER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA RODOLFO AMBRONT, N.37, CARIJO - CONSELHEIRO LAFAIETE / MG	
CONTATO EMPRESA	duartedesignerempresa@gmail.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 338.374,75	
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÁNSITO		
EM ANDAMENTO		
DATA PREVISTA INICIO E TÉRMINO	INICIO: 12/06/2023	TÉRMINO: 14/07/2023
LOCALIZAÇÃO	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
EMPRESA CONTRATADA	FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA 13, QD 63, LT 03, JARDIM DAS AMÉRICAS 2 ETAPA, ANÁPOLIS/GO.	
CONTATO DA EMPRESA	g2sinal@hotmail.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO DE REPARAÇÃO VALE	
VALOR ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO	121.632,5 reais	
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONTINUADA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTÊNCIA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA		
EM ANDAMENTO		
LOCALIZAÇÃO	VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
EXECUÇÃO	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTES DE DIAMANTINA	
ENDEREÇO DO SETOR DE TRÁNSITO	TRAVESSA CORONEL CAETANO MASCARENHAS, SN, RIO GRANDE, DIAMANTINA/MG.	
CONTATO DO SETOR	coordtransportes@diamantina.mg.gov.br	
Obras de construção do Cemitério Vertical		
CONCLUÍDA		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	02/01/2023	
DATA INICIO E TERMINO	INICIO: 11/01/2023	TERMINO: 12/04/2023
LOCALIZAÇÃO	DIAMANTINA- FINALIZADA	
EMPRESA CONTRATADA	PARAOPEBA ENGENHARIA EIRELI	
ENDEREÇO EMPRESA	Rua Gumercindo Edmundo, nº 205, Colina, Paraopeba/MG, CEP: 35.774-000	
CONTATO EMPRESA	diamantina@paraopebaengenharia.com.br	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO PRÓPRIO	
VALOR TOTAL PARA REALIZAÇÃO	R\$ 1.326.367,51	
PRAÇA SANTA LUZIA - TAPEÇARIA		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	26 DE SETEMBRO DE 2022	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 03/10/2022	TERMINO: 15/08/2023
LOCALIZAÇÃO	BAIRRO TAPEÇARIA - DIAMANTINA	
EMPRESA CONTRATADA	TIJUCO ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	Rua Guilherme Almeida, nº400, Apt 302 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte	
CONTATO EMPRESA	tijucoengenharia@gmail.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO PRÓPRIO - CONTRATO 135/2022	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 499.352,59	
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
PERÍODO ESTIMADO PARA REINÍCIO		
CENTRO ADMINISTRATIVO		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	03 DE FEVEREIRO DE 2023	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 03/02/2023	TERMINO: 03/12/2023
LOCALIZAÇÃO	Avenida Coronel Caetano Mascarenhas n °16 , Rio Grande, Diamantina	
EMPRESA CONTRATADA	EF Projetos & Engenharia LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	Rua Alípio Rodrigues, 275 - Centro - CEP: 39802-046	
CONTATO EMPRESA	claudiney@efengenharia.com.br	

ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO PRÓPRIO - CONTRATO 004/2023	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 6.478.439,68	
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
PERÍODO ESTIMADO PARA REINÍCIO		
CMEI RIO GRANDE		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	15 DE MARÇO DE 2016	
DATA PREVISTA INÍCIO E TÉRMINO	INÍCIO: 05/04/2016	TÉRMINO: 19/02/2024
LOCALIZAÇÃO	Rua do areão nº 33 - Bairro Rio Grande	
EMPRESA CONTRATADA	SERIKAWA URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA DO BICAME, Nº 1408 – BAIRRO: PEDRA GRANDE	
CONTATO EMPRESA	serikawa.margareth@gmail.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	FNDE - CONTRATO 048/2016	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 1.528.319,39	
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
PERÍODO ESTIMADO PARA REINÍCIO		
CMEI PALHA		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	15 DE MARÇO DE 2016	
DATA PREVISTA INÍCIO E TÉRMINO	INÍCIO: 01/04/2016	TÉRMINO: 18/01/2024
LOCALIZAÇÃO	Rua Profa. Ayole da Conceição Mota , nº 0 - Bairro Palha	
EMPRESA CONTRATADA	SERIKAWA URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA DO BICAME, Nº 1408 – BAIRRO: PEDRA GRANDE	
CONTATO EMPRESA	serikawa.margareth@gmail.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	FNDE - CONTRATO 047/2016	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 1.431.165,47	
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
PERÍODO ESTIMADO PARA REINÍCIO		
EXECUÇÃO DE PCI - ESCOLAS		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	24 DE MARÇO DE 2023	
DATA PREVISTA INÍCIO E TÉRMINO	INÍCIO: 27/03/2023	TÉRMINO: 27/06/2023
LOCALIZAÇÃO	CMEI Guinda e Cazuza-FINALIZADO	
EMPRESA CONTRATADA	CONSTRUTORA GTA - EPP	
ENDEREÇO EMPRESA	Pç. Dr. Prado, 191 - A Diamantina, MG	
CONTATO EMPRESA	CONSTRUTORAGTA@yahoo.com.br	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	Recurso Próprio - CONTRATO 029/2023	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 65.540,68	
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
PERÍODO ESTIMADO PARA REINÍCIO		
CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE DE MENDANHA		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	23 DE NOVEMBRO DE 2022	
DATA PREVISTA INÍCIO E TÉRMINO	INÍCIO: 22/12/2022	TÉRMINO: 30/08/2023
LOCALIZAÇÃO	LARGO DO AREIAO, S/N. DISTRITO DE MENDANHA-DIAMANTINA-MG	
EMPRESA CONTRATADA	COMADEN CONSTRUÇÕES LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA EXPEDITO FININHO, Nº 134, MORADA BELA VISTA, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG	
CONTATO EMPRESA	comaden@outlook.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO PRÓPRIO	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 263.653,41	
CENTRO ADMINISTRATIVO		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	03 DE FEVEREIRO DE 2023	
DATA PREVISTA INÍCIO E TÉRMINO	INÍCIO: 03/02/2023	TÉRMINO: 03/12/2023
LOCALIZAÇÃO	Avenida Coronel Caetano Mascarenhas n °16 , Rio Grande, Diamantina	
EMPRESA CONTRATADA	EF Projetos & Engenharia LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	Rua Alípio Rodrigues, 275 - Centro - CEP: 39802-046	
CONTATO EMPRESA	claudiney@efengenharia.com.br	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO PRÓPRIO - CONTRATO 004/2023	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 6.478.439,68	
ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE DIAMANTINA - ETAPA 1		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	14 DE JUNHO DE 2022	
DATA PREVISTA INÍCIO E TÉRMINO	INÍCIO: 15/06/2022	TÉRMINO: 23/07/2023
LOCALIZAÇÃO	ESTÁDIO MUNICIPAL DE DIAMANTINA	
EMPRESA CONTRATADA	COMADEN CONSTRUÇÕES LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA EXPEDITO FININHO, Nº 134, MORADA BELA VISTA, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG	
CONTATO EMPRESA	comaden@outlook.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 923.745,53	

CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE DE PLANALTO DE MINAS		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	16 DE MAIO DE 2023	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 17/05/2023	TERMINO: 17/11/2023
LOCALIZAÇÃO	CONSTRUÇÃO POSTO DE SAUDE DE PLANALTO DE MINAS	
EMPRESA CONTRATADA	CONSTRUALTOVALE E COMERCIO UNIPESOAAL LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	Rua Santa Mônica, nº 38, Centro, Couto Magalhães de Minas	
CONTATO EMPRESA	CONSTRUALTOVALE@OUTLOOK.COM	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO PRÓPRIO	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 441.216,26	
PAVIMENTAÇÃO RUA "A" - QUEBRA PÉ - PLANALTO DE MINAS		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	16 DE MAIO DE 2023	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO IMINENTE- ORDEM DE SERVIÇO JA EMITIDA	DURAÇÃO:3 MESES
LOCALIZAÇÃO	Rua "A" - Comunidade de Quebra Pé - Planalto de Minas	
EMPRESA CONTRATADA	TRANSMACEDO TRANSPORTES LTDA ME	
ENDEREÇO EMPRESA	Rua Pouso Alegre, nº47 - fundos, Bairro Vila Nova, Turmalina/MG	
CONTATO EMPRESA	transmacedotransporte@yahoo.com.br	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	CONVÊNIO CAIXA	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 246.496,35	
EXECUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE BAIXADÃO		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	09 DE NOVEMBRO DE 2022	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 09/11/2022	PREVISÃO TERMINO: 09/07/2023
LOCALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE BAIXADÃO	
EMPRESA CONTRATADA	CONSTRUTORA CALDEIRA LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA AMPARO MOREIRA, Nº 155, BAIRRO FLORESTAL - ITAMARANDIBA/MG	
CONTATO EMPRESA	construtoracaldeira@yahoo.com.br	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO PRÓPRIO	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 835.886,44	
EXECUÇÃO DA PONTE DO DISTRITO DA SOPA		
EM ANDAMENTO		
DATA ORDEM DE SERVIÇO	21 DE MARÇO DE 2023	
DATA PREVISTA INICIO E TERMINO	INICIO: 21/03/2023	PREVISÃO TERMINO: 21/07/2023
LOCALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DA SOPA	
EMPRESA CONTRATADA	CONSTRUALTOVALE E COMERCIO UNIPESOAAL LTDA	
ENDEREÇO EMPRESA	RUA SEBASTIÃO FRANCISCO MOTA, Nº 52, BAIRRO CENTRO - COUTO MAGALHÃES DE MINAS/MG	
CONTATO EMPRESA	construaltovale@outlook.com	
ORIGEM RECURSO FINANCEIRO	RECURSO DE REPARAÇÃO DA VALE E RECURSO PRÓPRIO	
VALOR TOTAL ESTIMANDO PARA REALIZAÇÃO	R\$ 309.568,96	